



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBROEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	PROPAAAN FLESSSEN	Nr teller : N° comp :	Index : Index :
---	-------------------	--------------------------	--------------------

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr : 572014/0331 / 06
N° :

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

1ste indienststelling : 1ère mise en service :	<input type="checkbox"/>	aanpassing : adaptation :	<input type="checkbox"/>
habilitatie : habilitation :	<input type="checkbox"/>	periodiek : périodique :	<input checked="" type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek : BAAWSEBAAN 57 TRE
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire : Van Vlassingen
Installateur : bedrukte installatie BTW / TVA :
Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek : 31/03/2014 Inspecteur : Luc Smolders
Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : woning / maison appart. Druk aan teller of tank:
Soort gas / sorte gaz : aardgas G20 gaz naturel butaan / butane Pression au compteur ou citerne :
 aardgas G25 gaz naturel propaan / propane 30 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

2 x fles propaan onderling verbonden met een leiding voor niet-ontgassen pas aangepast aan ontgasser 30 mbar. Vanaf ontgasser stek de met afsluiter. Vanaf afsluiter tot aan het forumis slang voor ontgassen pas. (Slang 2005)

Aangesloten toestellen : Formuis CASTOR 4 belben.
Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité : OK

uitgevoerd met : teller druk : mbar tester zeep of schuim
exécuté par : compteur pression : tester savon ou mousse

op ganse installatie : op gedeelte installatie : Beschrijving / Description :
sur installation complète : sur installation partielle :

Opmerkingen / Remarques :
De slang is van 2005 en is buiten verduurd. Druipend te verwagen.

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

- NBN D 51003
- NBN D 51004
- NBN D 51006
- NBN B 61001
- NBN B 61002

De inspecteur,
L'inspecteur,

Luc Smolders

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE NEE/ NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION JA / OUI

RAPP.GS1.03